

**VERBALE DI VERIFICA, PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO, DELLO STATO DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENZA AI FINI DELLA SICUREZZA DI GRU PER EDILIZIA E DICHIARAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI**

Il presente verbale di verifica, fatto salvo ogni altro obbligo, deve essere attentamente compilato dall'installatore e sottoscritto dalle parti prima della messa in servizio della gru in cantiere e restituito immediatamente alla O.M.V. Off. Mecc. VICARIO S.p.A.

Per gli effetti di quanto previsto dagli art. 23, 24 e 72 D. Lg. 09/04/2008 N. 81 la consegna della gru non può essere ritenuta completata e **la gru non può essere messa in servizio** se il presente documento non viene compilato oppure se la verifica viene effettuata con esito negativo. L'eventuale utilizzo della gru in queste condizioni vede la O.M.V. Off. Mecc. VICARIO S.p.A sollevata da ogni responsabilità.

La verifica dell'idoneità delle fondazioni è sempre a carico dell'utente.

Nuova installazione per:                       noleggio                                       vendita

Luogo: .....

Data: ..... Modello GRU: ..... Numero fabbrica: .....

Utente/datore di lavoro:.....

Indirizzo: .....

Installatore:.....

Indirizzo: ..... in qualità di

artigiano iscritto c.c.i.a.                       dipendente VICARIO                       utente o suo dipendente

**VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE**

Presenza in cantiere del manuale di istruzioni	<input type="checkbox"/>	Note:
Presenza in cantiere del registro di controllo	<input type="checkbox"/>	
Regolarità della denuncia ISPESL e/o ASL da parte dell'utente	<input type="checkbox"/>	Note:
Presenza dell'ultima verifica trimestrale di funi e catene registrata sul registro di controllo o altro documento equivalente	<input type="checkbox"/>	Data ultima registrazione:.....

**VERIFICHE MINIME PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO**

**(Alcune verifiche devono essere effettuate secondo le indicazioni del manuale di istruzioni)**

Valutazione visiva dello stato di conservazione generale, dell'integrità delle strutture e delle saldature	<input type="checkbox"/>	Note:
Verifica stato di conservazione dei tiranti in fune e in carpenteria	<input type="checkbox"/>	Note:
Verifica stato di conservazione delle articolazioni e dei vari collegamenti, dei perni e degli organi di trattenuta: copiglie, seger, manicotti con bullone, piastrine di trattenuta, ecc.	<input type="checkbox"/>	Note:

Verifica dell'efficacia dei dispositivi contro lo scarrucolamento delle funi e di tensionamento della fune di traslazione	<input type="checkbox"/>	Note:
Verifica delle funi, della catena, del gancio e del dispositivo antisganciamento (registrare la verifica se sono passati oltre tre mesi dalla data dell'ultima registrazione, oppure informare l'utente della prossima scadenza)	<input type="checkbox"/>	Note:
Verifica della lubrificazione delle funi e dei tiranti in fune	<input type="checkbox"/>	Note:
Verifica dello stato dei capofissi delle funi e dei manicotti dei tiranti in fune	<input type="checkbox"/>	Note:
Verifica del serraggio dei bulloni di fissaggio degli argani, dei contrappesi e delle strutture	<input type="checkbox"/>	Note:
Verifica del serraggio dei bulloni della ralla	<input type="checkbox"/>	Note:
Verifica del gioco della ralla	<input type="checkbox"/>	Note:
Verifica del materiale di attrito di tutti i freni elettromagnetici a dischi	<input type="checkbox"/>	Note:
Verifica della taratura dei freni e del traferro	<input type="checkbox"/>	Note:
Verifica dell'integrità dell'impianto elettrico, delle guarnizioni, dei cavi di alimentazione e di messa a terra	<input type="checkbox"/>	Note:
Verifica dell'impianto idraulico di montaggio, dei tubi, dell'olio, della cromatura dei cilindri e dell'integrità delle valvole e degli steli	<input type="checkbox"/>	Note:
Verifica della lubrificazione e del gioco interno dei riduttori	<input type="checkbox"/>	Note:
Verifica del carrello e dei relativi rulli e cuscinetti	<input type="checkbox"/>	Note:
Verifica delle pulegge e dei relativi cuscinetti	<input type="checkbox"/>	Note:
Verifica e prova di funzionamento dei finecorsa, dei limitatori e degli avvisatori acustici	<input type="checkbox"/>	Note:
Verifica della targa di immatricolazione e della marcatura CE	<input type="checkbox"/>	Note:
Verifica dell'indicazione della portata massima sulla targa di macchina e delle tabelle di portata sul braccio	<input type="checkbox"/>	Note:
Verifica della completezza e dell'idoneità di contrappesi e zavorre	<input type="checkbox"/>	Note:
Adeguatezza delle operazioni di montaggio	<input type="checkbox"/>	Note:

Valutazione complessiva	<input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Negativa
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Lavoratori incaricati dell'uso della gru (per le sole gru noleggiate - punto 2 art. 72 D. Lg. 09/04/2008 N. 81):

.....

.....

.....

.....

- i quali:  saranno formati e informati prima dell'uso della gru.  
 risultano già formati e informati.

Firma dell'installatore: .....

Firma dell'utente/datore di lavoro: .....